

Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung GS An den Wellenbergen im OT Bebertal

Terminplan der Vergaben

Stand : 01.11.2018

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
KG		Gewerk	eingestellte Mittel	Mittel	Mittel	1. Auschr.-paket	2. Auschr.-paket	3. Auschr.-paket	4. Auschr.-paket	Zuarbeit an Gem. HB bis	Veröffent-lichung	Vergabe bis
			HU - Bau	energ. Sanierung	allgem. Sanierung							
200	Los	Herrichten und Erschließen	167.555,00 €	167.555,00 €	- €	51.375,00 €	- €	- €	- €			
	1	Abbrucharbeiten	51.375,00 €	51.375,00 €		51.375,00 €				22.01.2019	29.01.2019	17.03.2019
	2	Rohbauarbeiten	116.180,00 €	116.180,00 €								
300	Los	Bauwerk - Baukonstruktion	1.757.860,00 €	844.898,50 €	912.961,50 €	- €	876.790,00 €	515.037,00 €	482.213,00 €			
	2	Rohbauarbeiten	414.894,00 €	114.180,00 €	300.714,00 €		531.074,00 €			27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	3	Gerüstbauarbeiten	32.810,00 €		32.810,00 €		32.810,00 €			27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	4	Dachabdichtungsarbeiten	146.626,00 €	146.626,00 €			146.626,00 €			27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	5	Fenster aus Kunststoff	166.280,00 €	166.280,00 €			166.280,00 €			27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	6	Fassadenarbeiten	154.695,00 €	128.182,50 €	26.512,50 €			154.695,00 €		07.03.2019	14.03.2019	30.04.2019
	7	Abdichtungsarbeiten	33.460,00 €	33.460,00 €				33.460,00 €		07.03.2019	14.03.2019	30.04.2019
	8	Estricharbeiten	61.460,00 €	30.150,00 €	31.310,00 €			61.460,00 €		07.03.2019	14.03.2019	30.04.2019
	9	Metallbauarbeiten	156.880,00 €	139.780,00 €	17.100,00 €			156.880,00 €		07.03.2019	14.03.2019	30.04.2019
	10	Tischlerarbeiten	66.910,00 €		66.910,00 €				66.910,00 €	28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
	11	Trockenbauarbeiten	108.542,00 €	42.240,00 €	66.302,00 €			108.542,00 €		07.03.2019	14.03.2019	30.04.2019
	12	Sonnenschutz	39.940,00 €	39.940,00 €					39.940,00 €	28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
	13	Fliesenarbeiten	53.829,00 €	4.060,00 €	49.769,00 €				53.829,00 €	28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
	14	Schlosserarbeiten	88.000,00 €		88.000,00 €				88.000,00 €	28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
	15	Malerarbeiten	120.500,00 €		120.500,00 €				120.500,00 €	28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
	16	Bodenbelag	85.764,00 €		85.764,00 €				85.764,00 €	28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
	17	Einbaumöbel	7.420,00 €		7.420,00 €				7.420,00 €	Frühjahr 2020		
	18	Baureinigung	10.850,00 €		10.850,00 €				10.850,00 €			
	19	Schließanlage	9.000,00 €		9.000,00 €				9.000,00 €			
400		Bauwerk - Techn. Anlagen	696.438,45 €	397.853,46 €	298.584,99 €	25.000,00 €	657.438,45 €	14.000,00 €				
	20	HLS - Demontage	354.106,55 €	287.281,96 €	66.824,59 €		354.106,55 €			22.01.2019	29.01.2019	17.03.2019
	21	HLS								27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	22	Elt Demontage	25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €				12.12.2018	19.12.2018	04.02.2019
	23	Starkstromanlagen	190.089,40 €	100.513,50 €	89.575,90 €		190.089,40 €			27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	24	Fernmelde- und informationstechnische Anlage	55.912,50 €	528,00 €	55.384,50 €		55.912,50 €			27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	25	Blitzschutzanlage	22.330,00 €	9.530,00 €	12.800,00 €		22.330,00 €			27.02.2019	06.03.2019	22.04.2019
	26	Fördertechnik Personenaufzug	35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €			22.01.2019	29.01.2019	17.03.2019
	27	Fördertechnik Hebelift	14.000,00 €		14.000,00 €			14.000,00 €		28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
500		Außenanlagen	19.680,00 €	- €	19.680,00 €	- €	- €	- €	19.680,00 €			
	30	Freifläche	19.680,00 €		19.680,00 €				19.680,00 €	28.03.2019	04.04.2019	21.05.2019
600		Ausstattung	79.900,00 €	- €	79.900,00 €	- €	- €	- €	79.900,00 €			
	40	Feuerlöscher, Rettungspläne	1.010,00 €		1.010,00 €				1.010,00 €			
	41	Ausstattung	78.890,00 €		78.890,00 €				78.890,00 €			
700		Baunebenkosten	624.346,33 €	- €	624.346,33 €							
			624.346,33 €		624.346,33 €							
		Summe	3.345.779,78 €	1.410.306,96 €	1.935.472,82 €	76.375,00 €	1.534.228,45 €	529.037,00 €	581.793,00 €			